

陽明山瓦斯股份有限公司  
110年05月汰換管線計畫表

序號	工程編號	壓力別	汰換位置	管徑大小	汰換長度	預定汰換日期	備註
1	工本106009	低	崇仁路一段34巷內支管抽換工程	65mm, 50mm, 25mm, 20mm	69M	110年05月01日~31日	
2	工本106019	低	雙全街8~20號後巷及中和街221巷3弄(永興路一段46巷內)支管抽換工程	80mm, 50mm, 40mm	146M	110年05月01日~31日	
3	工本107011	低	雨聲街66號支管抽換工程	65mm, 32mm	18M	110年05月01日~31日	
4	工本107062	中、低	葫蘆街29巷24號前至延平北路5段14號前、重慶北路4段1巷27弄2號旁中低壓本管抽換工程	315mm, 225mm, 110mm, 80mm, 50mm	608M	110年05月01日~31日	
5	工本108008	低	通河東街二段1至25號本支管抽換工程	160mm, 80mm, 65mm, 50mm	288M	110年05月01日~31日	
6	工本108089	低	延平北路六段155巷6~22號支管抽換工程	63mm, 20mm	15M	110年05月01日~31日	
7	工本109017	低	中和街與雙全街口至雙全街14巷口本支管抽換工程	160mm, 80mm	76M	110年05月01日~31日	
8	工本109032	低	泉源路36之1~5號(泉源新境)支管抽換工程	80mm, 40mm	102M	110年05月01日~31日	
9	工本109038	低	芝玉路1段137~147號支管抽換工程	100mm, 80mm, 50mm	167M	110年05月01日~31日	
10	工本109042	低	中央北路1段110號旁後巷支管抽換工程	50mm, 40mm	120M	110年05月01日~31日	
11	工本109043	低	溫泉路19巷4號後巷支管抽換工程	100mm, 50mm, 40mm	87M	110年05月01日~31日	
12	工本108062	低	大業路280巷35弄本支管抽換工程	80mm, 40mm	102M	110年05月01日~31日	
13	工本109061	低	重慶北路4段88~100號支管抽換工程	100mm, 65mm, 40mm	139M	110年05月01日~31日	
14	工本109033	低	永平街9巷8弄口支管抽換工程	100mm, 65mm, 40mm	160M	110年05月01日~31日	
15	工本109029	低	華齡街42號支管抽換工程	50mm, 40mm, 32mm, 20mm	328M	110年05月01日~31日	
16	工本104116	低	大東路與文林路口附近支管抽換工程	80mm, 32mm	50M	110年05月01日~31日	
17	工本109022	低	中山北路7段34之1~4號支管抽換工程	65mm, 40mm	42M	110年05月01日~31日	
18	工本109036	中、低	中山北路6段200號至405巷口(士東國小前)中、低壓本支管抽換工程	225mm, 160mm, 80mm, 40mm	921M	110年05月01日~31日	
19	工本109035 工本109037	中、低	中山北路6段88~200號及6段與士東路口至405巷口(士東國小前)中、低壓本支管抽換工程	225mm, 160mm	1156M	110年05月01日~31日	
20	工本110046	低	雙全街64~68號1~8樓錶外管抽換工程	40mm	180M	110年05月01日~31日	
件數合件:		共20件		長度合計:4774M			